

DIGA SCIAGUANA																			
RIEPILOGOPrev. 02-01-2023 - 28-04-2023 - 117 gg. Giorni lavorativi Prev.82 gg.																			
LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI	GENNAIO/23				FEBBRAIO/23				MARZO/23				APRILE/23			
INCANTIERAMENTO																			
Predisposizione dell'area di cantiere	02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Creazione viabilità del cantiere	02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Installazione baracche--servizi igienici	02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Allestimento di zone per stoccaggio materiali	02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Installazione di macchine operatrici	02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Impianto elettrico e messa a terra	02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Esterno (Impianti elettrici e speciali--	20/02/2023	10/04/2023	28							1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
Cabina elettrica	11/04/2023	21/04/2023	11															1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Casa di guardia	07/01/2023	21/01/2023	15	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15															
Cunicolo drenaggi	23/01/2023	18/02/2023	27					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
Camare di manovra opere di presa	13/03/2023	31/03/2023	19										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31						
Smobilizzo e pulizia cantiere	24/04/2023	28/04/2023	5															1 2 3 4 5	
MESE				GENNAIO/23				FEBBRAIO/23				MARZO/23				APRILE/23			
1 IMPRESA																			

DIGA NICOLETTI																			
RIEPILOGOPrev. 02-01-2023 - 28-04-2023 - 117 gg. Giorni lavorativi Prev.82 gg.																			
LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI	GENNAIO/23				FEBBRAIO/23				MARZO/23				APRILE/23			
INCANTIERAMENTO																			
Predisposizione dell'area di cantiere	02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Creazione viabilità del cantiere	02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Installazione baracche--servizi igienici	02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Allestimento di zone per stoccaggio materiali	02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Installazione di macchine operatrici	02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Impianto elettrico e messa a terra	02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Esterno (Impianti elettrici e speciali--scavi--cavidotti	14/02/2023	22/03/2023	31							1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31					
Cabina elettrica e G.E.	23/03/2023	24/04/2023	33														1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
Casa di guardia	07/01/2023	21/01/2023	15	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15															
Ufficio preposto	23/01/2023	01/02/2023	10					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10											
Ufficio responsabile	23/01/2023	01/02/2023	10					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10											
Cunicolo drenaggi	23/01/2023	13/02/2023	22					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
Magazzino e camere di manovra torre di presa	13/03/2023	17/03/2023	5									1 2 3 4 5							
Smobilizzo e pulizia cantiere	25/04/2023	28/04/2023	4															1 2 3 4	
MESE				GENNAIO/23				FEBBRAIO/23				MARZO/23				APRILE/23			
1 IMPRESA																			

DIGA OLIVO																				
RIEPILOGOPrev. 02-01-2023 - 28-04-2023 - 117 gg. Giorni lavorativi Prev.82 gg.																				
LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	GENNAIO/23				FEBBRAIO/23				MARZO/23				APRILE/23			
INCANTIERAMENTO																				
Predisposizione dell'area di cantiere		02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Creazione viabilità del cantiere		02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Installazione baracche--servizi igienici		02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Allestimento di zone per stoccaggio materiali		02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Installazione di macchine operatrici		02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Impianto elettrico e messa a terra		02/01/2023	06/01/2023	5	1 2 3 4 5															
Esterno (Impianti elettrici e speciali--		14/02/2023	22/03/2023	37						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
Cabina elettrica e G.E.		23/03/2023	24/04/2023	33													1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
Casa di guardia		07/01/2023	21/01/2023	15	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15															
Torre di manovra paratoie e GE n.2		23/01/2023	13/02/2023	22					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
Cunicolo drenaggi		23/01/2023	20/02/2023	29					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
Discenderia		23/01/2023	08/02/2023	17					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
Nodo 0-0 - Vasca di smorzamento		23/01/2023	13/02/2023	22					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
Smobilizzo e pulizia cantiere		25/04/2023	28/04/2023	4														1 2 3 4		
MESE					GENNAIO/23				FEBBRAIO/23				MARZO/23				APRILE/23			
1 IMPRESA																				

R.T.I. di progettazione  
Ing. Giovanni Cascio (copogruppo), Dott. Piero Merk, Ing. Cesare Caramazza, Cascio Sistemi Industriali S.r.l., Ing. Anna Maria Colletti (giovane professionista)

Regione Siciliana

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti  
Viale Campania n.36/a – 90144 Palermo

Progetto esecutivo  
Adeguamento degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR.  
Lotto 2: Dighe Olivo, Sciaгуana, Nicoletti, Ponte Barca e Santa Rosalia  
CUP: G98H18000100001 – CIG: 78632184C4

Piano di sicurezza e coordinamento

ELABORATO:  
**PSC.5**

OGGETTO:  
Cronoprogramma complessivo dei lavori

NOME FILE  
PSCADR02.04.dwg

SCALA:  
–

DATA:  
19/06/2020

REVISIONI

N.Rev.	Data Rev.	Sigla	Oggetto della revisione:
01	02/11/2020	–	Progetto definitivo
02	03/02/2021	–	Progetto esecutivo
03	08/08/2022	–	Modifiche da Rapporto Intermedio di Verifica del 16/03/2022

CAPOGRUPPO R.T.I.: ing. Giovanni Cascio

E.G.E.: Ing. Cesare Caramazza

GEOLOGO: Dott. Piero Merk

CASCIO SISTEMI INDUSTRIALI S.R.L.

GIOVANE PROFESSIONISTA: Ing. Anna Maria Colletti

R.U.P.:  
Ing. Salvatore Stagno

CAPOGRUPPO R.T.I.:  
Ing. Giovanni Cascio