



# Comune di Catania

Direzione Lavori Pubblici - Infrastrutture e  
Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali



## Realizzazione del Parcheggio Scambiatore "Sanzio"

### PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

#### MANDATARIA



Dott. Ing. Arch. Stefano Cascone  
Rappresentante legale



#### MANDANTI



Dott. Ing. Sandro Orlando  
Amministratore Unico

Dott. Ing. Santi Maria Cascone



#### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Prof. Ing. Santi Maria Cascone

VISTO: IL DIRETTORE TECNICO della Cascone Engineering s.r.l.  
Dott. Ing. Francesco Malgioglio

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Salvatore Persano

#### L'IMPRESA

#### ELABORATO

### Cronoprogramma dei lavori

REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI
REV 01	03/11/2020	

NOME
REDATTO
VERIFICATO
APPROVATO
DATA
10/2020
SCALA
-
CODICE FILE
REL. 05 (REV. 01).pdf

REL.

05

### Cronoprogramma dei lavori

	Categorie	Mesi																		Importo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Avviamento cantiere; demolizioni, rimozioni e dismissioni e scavi																			€ 561.070,71
2	Impianto di smaltimento delle acque meteoriche: scavi, posa in opera di caditoie, tubazioni, pozzetti di ispezione, vasche di raccolta e sistemi di trattamento delle acque meteoriche																			€ 287.690,07
3	Impianto idrico-sanitario: scavi, posa in opera di fossa imhoff, vasca di accumulo acqua sanitaria, pozzetti di ispezione e gruppo di pressurizzazione																			€ 24.861,35
4	Impianto antincendio: scavi, realizzazione di rete antincendio, posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati, pozzetti, idranti, cassette e gruppo di pompaggio																			€ 204.508,17
5	Opere edili: Realizzazione della recinzione del parcheggio e posa in opera dei blocchi di fondazione per i pali di illuminazione																			€ 163.869,06
6	Impianto elettrico: scavi, posa in opera di pozzetti, canalizzazioni, cavi, quadri elettrici, gruppo elettrogeno, cabina , impianto di terra e pali di illuminazione																			€ 807.077,44
7	Realizzazione di marciapiedi, pavimentazioni e rivestimenti																			€ 1.485.857,47
8	Impianto di irrigazione: scavi, posa in opera di serbatoi idrici, tubazioni, gruppo di pressurizzazione, pozzetti e irrigatori																			€ 121.108,37
9	Sistemazione a verde e posa in opera di elementi di arredo urbano																			€ 763.190,85
10	Realizzazione delle opere finalizzate alla creazione del nuovo assetto viario: isole spartitraffico, aiuole e relativo sistema di irrigazione																			€ 719.275,00
11	Smontaggio del cantiere																			€ 44.129,81
IMPORTO MENSILE		€ 280.535,35	€ 280.535,35	€ 143.845,04	€ 143.845,04	€ 24.861,35	€ 102.254,09	€ 102.254,09	€ 163.869,06	€ 403.538,72	€ 403.538,72	€ 495.285,82	€ 495.285,82	€ 495.285,82	€ 121.108,37	€ 381.595,43	€ 381.595,43	€ 359.637,50	€ 403.767,31	€ 5.182.638,29
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 280.535,35	€ 561.070,71	€ 704.915,74	€ 848.760,78	€ 873.622,13	€ 975.876,21	€ 1.078.130,30	€ 1.241.999,36	€ 1.645.538,08	€ 2.049.076,80	€ 2.544.362,62	€ 3.039.648,44	€ 3.534.934,27	€ 3.656.042,64	€ 4.037.638,06	€ 4.419.233,49	€ 4.778.870,99	€ 5.182.638,29	
AVANZAMENTO PERCENTUALE		5,41%	10,83%	13,60%	16,38%	16,86%	18,83%	20,80%	23,96%	31,75%	39,54%	49,09%	58,65%	68,21%	70,54%	77,91%	85,27%	92,21%	100,0%	