



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI  
**SERVIZIO 4 - GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE**

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA  
DI TENUTA DELLA DIGA SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO  
DEL COMUNE DI NARO (AG) (SCHEDA INTERVENTO N. 080)

CUP: G29E18000040001 - CIG: 7725373B77



RTP

mandatario

mandanti

**PRO-GEO**  
progettazione geotecnica

**S P A I**  
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

s.i.a.

STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI

Studio di Geologia

G. Graziano e M. Masi

Studio di Ingegneria

Ing. E. Giannone Codiglione



## PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):

Dott. Ing. Salvatore Stagno

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE  
TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Pietro Umiltà

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO N°:

EAM 9.8.1.3

		ELABORATO		CONTROLLATO		APPROVATO	
SIGLA		P. Umiltà		A. Bruccheri		P. Umiltà	
REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE				
	1	FEB 2022	Emissione a seguito di aggiornamento Prezzario Regione Sicilia 2022 D.A. n. 49/Gab 24/12/2021				
	2	MAG 2022	Emissione a seguito di richiesta di integrazione				
	3	SET 2022	Emissione a seguito di aggiornamento Prezzario Regione Sicilia 2022 D.A. n. 17/Gab 29/06/2022				

DATA:

SETTEMBRE 2022

SCALA:

FASI	DESCRIZIONE	IMPORTO	RIFERIMENTI TEMPO			MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8
			MESE INIZIO	DURATA MESI	MESE FINE								
1	Approvvigionamento materiale Impianto cantiere	€ 7 500.00	1	0.5	1								
2	Intevento 1	€ 148 711.26	2	3.00	4								
3	Intevento 3	€ 17 333.81	6	1.00	6								
4	Intevento 4 (Pista provvisoria)	€ 30 252.77	1	0.50	1								
5	Dismissione intervento 4	€ 19 929.07	8	0.50	8								
6	Manutenzione straordinaria cunicolo ispezione	€ 386 739.60	2	5.00	7								
7	Manutenzione straordinaria cunicolo drenante	€ 85 470.17	2	5.00	7								
8	Manutenzione pozzo paratoie	€ 166 148.39	2	2.00	4								
9	Interventi sulla viabilità - impianti elettrici	€ 43 563.90	1	0.50	2								
10	Lavori di finitura Dismissione cantiere	€ 2 500.00	8	0.50	8								
Totale importo lavori			IMPORTO PARZIALE MESE			€ 59 534.71	€ 151 563.42	€ 209 992.53	€ 168 455.44	€ 77 347.92	€ 111 775.76	€ 72 862.03	€ 56 617.13
			IMPORTO PROGRESSIVO			€ 59 534.71	€ 211 098.14	€ 421 090.67	€ 589 546.11	€ 666 894.03	€ 778 669.79	€ 851 531.82	€ 908 148.95