

COMUNE DI TRAPANI



TRAPANI SERVIZI S.P.A.
VIA DEL SERRO - C/DA BELVEDERE
91100 TRAPANI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOTTO DI
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DENOMINATO "TPS1"
PRESSO IL SITO DI CONTRADA BORRANEA NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI TRAPANI

Cronoprogramma

PROGETTO ESECUTIVO

Consulenza alla Progettazione


Ingegneria
Integrata
Ambientale
via Sardegna, 33
90144 Palermo (PA)
Tel. 091 - 6788257

ELABORATO
E.E.05

LUGLIO 2019

Rev.1 GIUGNO 2020

Rev.2

TRAPANI SERVIZI S.P.A.
L'Amministratore Unico
(Ing. Carlo Maria Guarnotta)

Il Progettista
Ing. Carlo Maria Guarnotta

TPS1				ESECUZIONE LAVORI																																						
				0**	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231	238	245	252		
FASE		DESCRIZIONE	GIORNI	01/08/2020	08/08/2020	15/08/2020	22/08/2020	29/08/2020	05/09/2020	12/09/2020	19/09/2020	26/09/2020	03/10/2020	10/10/2020	17/10/2020	24/10/2020	31/10/2020	07/11/2020	14/11/2020	21/11/2020	28/11/2020	05/12/2020	12/12/2020	19/12/2020	26/12/2020	02/01/2021	09/01/2021	16/01/2021	23/01/2021	30/01/2021	06/02/2021	13/02/2021	20/02/2021	27/02/2021	06/03/2021	13/03/2021	20/03/2021	27/03/2021	03/04/2021	10/04/2021		
Esecuzione lavori	16	Recinzione e preparazione dell’area del cantiere	21																																							
	17	Movimenti terra - Scavi e riprofilatura bacini di contenimento	91																																							
	18	Opere di impermeabilizzazione	91																																							
	19	Opere di drenaggio e rete raccolta percolato e biogas	28																																							
	20	Regimentazione acque bianche	21																																							
	21	Recinzione e cartellonistica	28																																							
	22	Impianto elettrico/antincendio	35																																							
	23	Viabilità interna e piste di cantiere	28																																							
	24	Barriera a verde	70																																							
	25	Recinzione definitiva	21																																							
26	Smobilizzo cantiere	14																																								
Collaudo	27	Collaudo tecnico	-																																							
	28	Collaudo amministrativo	-																																							
Esercizio	29	messa in esercizio	-																																							

** La data di inizio lavori è determinata in funzione delle previsioni di massima inerenti le tempistiche delle attività relative alla fase autorizzativa e di scelta del contraente