


## PROGRAMMA DEI LAVORI

**Importo lavori a Misura :** **38.636.363,86 €**

Tempo assegnato per i lavori : 24 mesi ; 720 GIORNI

Categorie di opere e prestazioni		IMPIANTO CANTIERE	SISTEMA DI ADDUZIONE AI SERBATOI (Adduttore Volturno- Adduttori Ser. Iria-onche-San Leone-San Calogero	AREA SERVITA DAL SERBATOIO POGGIO MUSCELLO E COZZO MOSE'	AREA SERVITA DAL SERBATOIO ITRIA	AREA SERVITA DAL SERBATOIO RUPE' ATENEA	AREA SERVITA DAL SERBATOIO VILLA SETA- MONSERRATO	AREA SERVITA DAL SERBATOIO VIALE	AREA SERVITA DAL SERBATOIO SAN LEONE	AREA SERVITA DAL SERBATOIO GIARDINI	Percentuale avanzamento					
											Importo avanzamento dei lavori				dei lavori	
											Durata lavori	[mesi]	1	12	16	12
Mese inizio lavori	[mesi]	1	1	9	2	4	14	15	15	15						
Importo lavori categoria	[€]		4.656.501,09	5.752.988,62	5.046.949,29	11.505.468,19	2.002.238,10	4.450.733,46	855.645,75	4.365.838,88						
Importo medio mensile	[€]		388.041,76	359.561,79	420.579,11	639.192,68	200.223,81	445.073,35	85.564,58	436.583,89						
Data ( inizio mese )		Importo Progetto	Importo Progetto		Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Mensile	Progressivo	Somme %	tempo %		
1			388.041,76								388.041,76	388.041,76	1,00	4,17		
2			388.041,76		420.579,11		388.041,76		1.196.662,62	3,10	8,33					
3			388.041,76		420.579,11						808.620,87	2.005.283,49	5,19	12,50		
4			388.041,76		420.579,11	639.192,68					1.447.813,54	3.453.097,03	8,94	16,67		
5			388.041,76		420.579,11	639.192,68					1.447.813,54	4.900.910,57	12,68	20,83		
6			388.041,76		420.579,11	639.192,68					1.447.813,54	6.348.724,11	16,43	25,00		
7			388.041,76		420.579,11	639.192,68					1.447.813,54	7.796.537,66	20,18	29,17		
8			388.041,76		420.579,11	639.192,68					1.447.813,54	9.244.351,20	23,93	33,33		
9			388.041,76	359.561,79	420.579,11	639.192,68					1.807.375,33	11.051.726,53	28,60	37,50		
10			388.041,76	359.561,79	420.579,11	639.192,68					1.807.375,33	12.859.101,86	33,28	41,67		
11			388.041,76	359.561,79	420.579,11	639.192,68					1.807.375,33	14.666.477,19	37,96	45,83		
12			388.041,76	359.561,79	420.579,11	639.192,68					1.807.375,33	16.473.852,52	42,64	50,00		
13				359.561,79	420.579,11	639.192,68					1.419.333,57	17.893.186,10	46,31	54,17		
14				359.561,79		639.192,68		200.223,81			1.198.978,28	19.092.164,37	49,42	58,33		
15				359.561,79		639.192,68		200.223,81	445.073,35	85.564,58	436.583,89	21.258.364,46	55,02	62,50		
16				359.561,79		639.192,68		200.223,81	445.073,35	85.564,58	436.583,89	21.662.000,08	60,63	66,67		
17				359.561,79		639.192,68		200.223,81	445.073,35	85.564,58	436.583,89	21.662.000,08	25.590.764,63	66,23	70,83	
18				359.561,79		639.192,68		200.223,81	445.073,35	85.564,58	436.583,89	21.662.000,08	27.756.964,71	71,84	75,00	
19				359.561,79		639.192,68		200.223,81	445.073,35	85.564,58	436.583,89	21.662.000,08	29.923.164,80	77,45	79,17	
20				359.561,79		639.192,68		200.223,81	445.073,35	85.564,58	436.583,89	21.662.000,08	32.089.364,88	83,05	83,33	
21				359.561,79		639.192,68		200.223,81	445.073,35	85.564,58	436.583,89	21.662.000,08	34.255.564,97	88,66	87,50	
22				359.561,79				200.223,81	445.073,35	85.564,58	436.583,89	1.527.007,41	35.782.572,37	92,61	91,67	
23				359.561,79				200.223,81	445.073,35	85.564,58	436.583,89	1.527.007,41	37.309.579,78	96,57	95,83	
24				359.561,79					445.073,35	85.564,58	436.583,89	1.326.783,60	38.636.363,38	100,00	100,00	
25																
SOMMANO			4.656.501,09	5.752.988,62	5.046.949,29	11.505.468,19	2.002.238,10	4.450.733,46	855.645,75	4.365.838,88	38.636.363,38					
Percentuale categoria lavori			12,052	14,890	13,063	29,779	5,182	11,520	2,215	11,300	100,000					

N. ord.	Fase	Tavola	Attività	Durata in mesi
---------	------	--------	----------	----------------



**SERVIZI  
INGEGNERIA**

**delta**  
ingegneria

Delta Ingegneria s.r.l.

**I DIRETTORI TECNICI:**  
Ing. Maurizio Carfino  
Ing. Nicola D'Alessandro



**CUP:** C43H11000140004

Arch. Carmelo Carlinò  
Ing. Domenico D'Alessand  
Ing. Alfonso Collura  
Ing. Gerlando Vaccaro  
Geol. Massimo Carlinò  
Ing. Alessandro Dinolfo  
Ing. Sonle Vitellaro