



COMUNE DI VITTORIA (RG)

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



"Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per Rigenerazione Palazzetto dello Sport di via La China"

Redatto secondo le Linee guida Mims Luglio 2021 (PNRR, M 5 C2.3 Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale").
CUP: D55I22000090006



ELENCO ELABORATI

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Relazione tecnica | 11. Elenco Prezzi |
| 2. Inquadramento territoriale e zonizzazione | 12. Computo metrico estimativo |
| 3. Planimetria dello Stato di fatto - piano terra | 13. Stima Incidenza Manodopera |
| 4. Planimetria dello Stato di fatto - pianta copertura | 14. Stima incidenza sicurezza |
| 5. Prospetti e sezioni - Stato di fatto | 15. Quadro Tecnico Economico |
| 6. Planimetria dello Stato di progetto - piano terra | 16. Piano di Sicurezza D. lgs 81/08 |
| 7. Planimetria dello Stato di progetto - pianta copertura | 17. Cronoprogramma |
| 8. Prospetti, sezioni e particolari costr. - Stato di progetto | 18. Piano delle manutenzioni |
| 9. Planimetria con dispositivo anticad. perm. - linea vita | 19. Cap. Gen. Speciale D'appalto |
| 10. Analisi Prezzi | 20. Schema di Contratto |
| | 21. Distinte spese tecniche |

TAV. 17

Elaborato: Cronoprogramma

Il Progettista
Ing. Davide Mallia



R.U.P.
Arch. Roberto Cosentino

Nome attività	Durata	Gantt Chart Timeline																																		
		28 Mag 23	04 Giu 23	11 Giu 23	18 Giu 23	25 Giu 23	02 Lug 23	09 Lug 23	16 Lug 23	23 Lug 23	30 Lug 23	06 Ago 23	13 Ago 23	20 Ago 23	27 Ago 23	03 Set 23	10 Set 23	17 Set 23	24 Set 23	01 Ott 23	08 Ott 23	15 Ott 23	22 Ott 23	29 Ott 23	05 Nov 23	12 Nov 23	19 Nov 23	26 Nov 23	03 Dic 23	10 Dic 23	17 Dic 23	24 Dic 23				
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	5 g	Z1																																		
Approntamento ponteggio	9 g		Z1																																	
[01.03.05] trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di ...	1 g		Z1																																	
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da pon	21 g			Z1																																
Tinteggiatura di superfici interne	13 g								Z1																											
[An.06] Montaggio cupolini curvi in fibrocemento	18 g									Z1																										
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	8 g			Z1																																
Rimozione di battiscopa	2 g									Z1																										
[An.09] Fornitura e posa in opera di scala di ispezione conforme ...	1 g																																		Z1	
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	3 g									Z1																										Z1
[An.10] Fornitura e posa in opera di scala di ispezione conforme ...	1 g																																		Z1	
[B35115c] TETTI, OPERE DA LATTONIERE DISPOSITIVI ANTIC#	7 g																																		Z1	
[B35115e] TETTI, OPERE DA LATTONIERE DISPOSITIVI ANTIC#	1 g																																		Z1	
[B35122c] TETTI, OPERE DA LATTONIERE DISPOSITIVI ANTIC#	1 g																																		Z1	
[B35125d] TETTI, OPERE DA LATTONIERE DISPOSITIVI ANTIC#	1 g																																		Z1	
[B35126] TETTI, OPERE DA LATTONIERE DISPOSITIVI ANTIC#	1 g																																		Z1	
[21.03.01.002] Risanamento di strutture intelaiate in cemento arma	4 g			Z2																																
[21.03.01.001] Risanamento di strutture intelaiate in cemento arma	4 g				Z2																															
Tinteggiatura di superfici esterne	3 g																																			
Tinteggiatura di superfici esterne	9 g																																			
[An.04] Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire sulle su ...	13 g																																			
[23.04.12] Pulitore fungicida igienizzante a base acqua, senza ipo	3 g																																			
Formazione intonaci esterni tradizionali	4 g																																			
[An.03] Lavori di pulizia mediante idrolavaggio con acqua tiepida ...	2 g																																			
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	6 g																																			
Smontaggio ponteggio	5 g																																		Z1	
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	1 g									Z2																										
Rimozione di impianti	2 g									Z2																										
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	2 g									Z2																										
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	20 g																																			
Montaggio di porte interne	1 g																																		Z2	
Formazione intonaci esterni tradizionali	2 g																																		Z2	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	2 g																																		Z2	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	4 g																																		Z2	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	2 g																																		Z2	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	2 g																																		Z2	
Montaggio di serramenti interni	3 g																																		Z2	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	2 g																																		Z2	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	4 g																																		Z2	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	3 g																																		Z2	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	6 g																																		Z2	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	6 g																																		Z2	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	9 g																																		Z2	
LEGENDA Zona:																																				
Z1 = PALESTRA																																				
Z2 = SPOGLIATOI																																				