COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE CULTURA - PALAZZO DELLA CULTURA

RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO CIVICO DEL CASTELLO URSINO

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL MUSEO CIVICO DI CASTELLO URSINO. CIG: 7007945329 CUP: D62C12000240001

COORDINATORE ATTIVITA' SPECIALISTICHE
ARCH. G. TOSTO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
ARCHH. G. TOSTO, M. LA GUZZA, C. TOSTO, G. MELI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
INGG. F. NERI, A. PRINCIPATO TROSSO, ARCH. M. LA GUZZA

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
INGG. M. RINALDI, V. GAROZZO, A. GRASSO

PROGETTO ESECUTIVO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO: PROGEN

MANDANTI: TOSTO ARCHITETTI (ARCHITETTO GUIDO MELI); CWC (ING. . ANTONIO PRINCIPATO (ignorare professionista))

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

ELABORATO: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELABORATO: F.1. CR. 01

IL RUP

VISTI E AUTORIZZAZIONI

SCALA:

DATA: OTTOBRE 2021

COLLAB.:

COLLAB.:

FILE: Cronoprogramma Dei Lavori.dwg

REPILOGO Prev. 01/12/2021 - 31/05/2023 = 547 gg. Giorni lavorativi Prev 360 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI
ARCHITETTONICO	1.175.744,20			
Camminamento Sommitale	81.506,58			
Demolizioni	11.983,46	01/09/2022	17/08/2022	15
Opere	69.523,12	18/08/2022	20/10/2022	64
Scala Elicoidale Torre Mediana	47.897,27			
Demolizioni	7.266,59	03/01/2022	02/02/2022	31
Interventi	40.630,68	03/02/2022	10/05/2022	97
Scala Interna Nuova	347.275,54			
Rivestimenti E Parapetti	183.437,68	11/04/2022	11/08/2022	123
Movimentazione Arredi Fissi	3.060,00	11/04/2022	11/08/2022	123
Opere Di Rifinitura Murale	77.376,46	11/04/2022	11/08/2022	123
Ascensore	83.385,50	11/04/2022	11/08/2022	123
Manutenzione Copertura	217.233,25			
Interventi Copertura	193.833,25	17/08/2022	03/11/2022	88
Linea Vita	23.400,00	11/11/2022	30/11/2022	20
Infissi	61.815,10			
1	61.515,10	21/12/2022	26/02/2023	90
2	20.300,00	21/12/2022	26/02/2023	90
Servizi Igienici E Zona Bar	160.339,26			
	160.339,26	21/02/2022	31/04/2022	60
Demolizioni	5.655,00	03/01/2022	03/02/2022	32
	5.655,00			
Opere Provvisionali Di Sicurezza	234.028,70			
Ponteggi E Puntellamenti	160.185,89	15/12/2021	15/03/2022	91
Transennamenti Temporanei	20.400,00	15/12/2021	30/12/2021	21
Impianto Di Cantiere	29.717,29	01/12/2021	16/12/2021	16
Misure Anti Covid	23.715,52			
STRUTTURE	474.812,90			
	474.812,90			
Locale Tecnico	204.688,24	01/06/2022	31/07/2022	61
Scala Interna	222.407,30	01/06/2022	31/07/2022	61
Interventi Locale Uta	47.719,36	01/06/2022	31/07/2022	61
IMPIANTI	2.187.326,93			
	2.187.326,93			
Elettrico E Speciale	579.011,00	01/09/2022	29/04/2023	241
Climatizzazione	802.533,67	01/09/2022	29/04/2023	241
Fognario	38.511,41	01/09/2022	31/10/2022	61
Illuminazione	446.441,15	02/01/2023	29/04/2023	118
Antintrusione	43.951,96	02/01/2023	29/04/2023	118
Rete Lan	63.226,41	02/01/2023	29/04/2023	118
Antincendio	213.649,33	02/01/2023	29/04/2023	118
ARREDI	297.147,91			
	297.147,91			
Hall - Ingresso - Biglietteria	51.927,00	10/04/2023	31/05/2023	52
Bookshop	19.346,83	10/04/2023	31/05/2023	52
Video Wall	2.064,00	10/04/2023	31/05/2023	52
Uffici	18.201,88	10/04/2023	31/05/2023	52
Laboratorio Di Restauro	23.426,00	10/04/2023	31/05/2023	52
Sala Riunioni	10.050,00	10/04/2023	31/05/2023	52
Caffetteria	64.434,08	10/04/2023	31/05/2023	52
Laboratorio Didattico Multimediat	10.303,12	10/04/2023	31/05/2023	52
Deposito / Quadreria	97.395,00	10/04/2023	31/05/2023	52
PARZIALI	------			
PROGRESSIVI	------			
MESE	------			



	DICEMBRE/21	GENNAIO/22	FEBBRAIO/22	MARZO/22	APRILE/22	MAGGIO/22	GIUGNO/22	LUGLIO/22	AGOSTO/22	SETTEMBRE/22	OTTOBRE/22	NOVEMBRE/22	DICEMBRE/22	GENNAIO/23	FEBBRAIO/23	MARZO/23	APRILE/23	MAGGIO/23
PARZIALI	88.845,97	66.494,85	136.003,02	113.437,76	71.703,06	91.713,31	318.216,75	328.823,97	92.057,24	291.121,77	288.876,54	217.915,26	205.889,82	400.958,68	368.029,27	379.280,22	474.812,57	177.165,87
PROGRESSIVI	88.845,97	155.340,82	291.343,83	404.771,59	476.475,15	568.188,46	886.405,21	1.215.229,18	1.307.286,43	1.598.408,19	1.887.284,73	2.105.200,00	2.311.089,82	2.712.048,50	3.080.077,77	3.459.357,99	3.934.170,56	4.111.316,43
MESE	DICEMBRE/21	GENNAIO/22	FEBBRAIO/22	MARZO/22	APRILE/22	MAGGIO/22	GIUGNO/22	LUGLIO/22	AGOSTO/22	SETTEMBRE/22	OTTOBRE/22	NOVEMBRE/22	DICEMBRE/22	GENNAIO/23	FEBBRAIO/23	MARZO/23	APRILE/23	MAGGIO/23